

江南市図書館基本計画策定スケジュール

資料3

		平成29年度		平成30年度											
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局															
市民公募			広報掲載	公募期間 2日～13日 選考委員会 18日・23日 選出通知発送 24日頃											
コンサル選定（プロポーザル）			第1プロポ審査 22日1:30 プロポ公告 26日	質問書提出 4日17:00 質問回答 10日 提案書提出期限 18日17時まで 第2プロポ審査 23日10:00 第3プロポ審査 25日13:30	随意契約締結										
図書館職員・ボランティアヒアリング						28日（職員）	18日（ボラ）								
ワークショップ							22日								
策定作業 ①社会情勢の確認 ②現状と特性の把握 ③市民ニーズの把握 ④江南市の概要・まちづくりの方向と図書館の役割の検証 ⑤あり方と整備の基本方針の設定 ⑥図書館の蔵書規模と施設規模の設定 ⑦図書館サービス計画の策定 ⑧施設整備計画の策定 ⑨管理運営計画の策定															
江南市図書館基本計画素案作成										下旬素案完成					
広報こうなん掲載依頼															5月号掲載依頼
江南市図書館基本計画完成													上旬（案）完成		完成
江南市図書館基本計画策定委員会（作業部会）															
調査・アンケートの内容決定準備 事業方針の決定 策定作業①③を検討					第1回 16日開催										
調査・アンケート結果分析 基本計画策定事前意見徴収 策定作業②③④⑤⑥を検討								第2回 10日開催							
基本計画素案内容確認・修正 パブリックコメントの実施準備について 策定作業⑦⑧⑨を検討										第3回 下旬予定					
基本計画（案）内容確認・修正 議会提出資料作成準備													第4回 上旬予定		
江南市図書館基本計画策定委員会															
作業部会第1回と同様					第1回 21日開催										
作業部会第2回と同様								第2回 27日開催							
作業部会第3回と同様										第3回 中旬予定					
作業部会第4回と同様													第4回 下旬予定		
政策会議（幹部会）															
調査・アンケートの内容確認					29日										
調査・アンケートの結果報告								24日							
素案・パブコメ内容確認										19日					
パブコメ結果・計画策定（案）													12日		
教育委員会															
調査・アンケートの内容確認							9日報告								
調査・アンケートの結果報告										1日報告					
素案・パブコメ内容確認												7日報告			
パブコメ結果・計画策定（案）													20日報告		
議会															
調査・アンケートの内容確認						19日～22日									
調査・アンケートの結果報告						委員会の開催日			12日～18日						
素案・パブコメ内容確認									委員会の開催日		11日～14日				
パブコメ結果・計画策定（案）											委員会の開催日		委員会の開催日		7日～12日
市民															
市民アンケート						15日～29日	結果								
利用者アンケート						12日～17日	結果								
パブリックコメント													提示（下旬）		結果公表

①社会情勢の確認
事例紹介、公共図書館を取り巻く環境
③市民ニーズの把握
アンケート調査票案、ボランティアヒアリング、ワークショップについて

②現状と特性の把握
③市民ニーズの把握
アンケート調査結果、ボランティアヒアリング・ワークショップ結果について
④江南市の概要・まちづくりの方向と図書館の役割の検証
⑤あり方と整備の基本方針の設定
⑥図書館の蔵書規模と施設規模の検討

⑥図書館の蔵書規模と施設規模の設定
⑦図書館サービス計画
⑧施設整備計画
⑨管理運営計画

※②～④は概要の提示
協議の中心は⑤、⑥を想定